



## BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ

Luboń, dnia 10 stycznia 2024r.

BMK.RI.0003.1.2024

**Radna Rady Miasta Luboń**  
**Monika Nawrot**  
**Radny Rady Miasta Luboń**  
**Marek Samulczyk**

Szanowni Państwo Radni,

W związku z Państwa interpelacją chciałbym wyraźnie zaznaczyć, iż Burmistrz Miasta Luboń wykonuje wszystkie możliwe czynności, aby zintensyfikować zarówno proces wykonania nowych projektów oraz budowę na podstawie tych projektów: nowych dróg, chodników, kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej. Dowodem na te działania jest kwota blisko 80 milionów złotych jakie przez dwie ostatnie kadencje lata 2014 - 2024 udało się pozyskać dla Miasta na rozwój infrastruktury oraz na działania społeczne.

Odnosnie Państwa pytania dotyczącego powodów, iż nie wszystkie zatwierdzone przez komisje prace projektowe w latach poprzednich zostały zlecone to chciałbym przypomnieć, iż tak jak Państwo to już parokrotnie słyszeli na obradach komisji Rozwoju i Infrastruktury (daw. Komunalnej), w której Państwo uczestniczą, ograniczenie ogłaszania przetargów na nowe projekty nastąpiło w wyniku znaczącej podwyżki kosztów jakie Miasto musi ponosić na zlecenie prac projektowych. Znacząca podwyżka tych kosztów jest skutkiem bardzo dużej inflacji, którą spowodował m.in. wybuch wojny na Ukrainie. Tym niemniej chciałbym Państwa zapewnić, iż systematycznie zlecane są kolejne prace projektowe.

Jednocześnie chciałbym Państwa zapewnić, iż Burmistrz Miasta dba o to, aby uzyskane pozwolenia na budowę nowej infrastruktury nie straciły ważności co potwierdza poniższe zestawienie oraz rozpoczęcie prac nad ogłoszeniem przetargów na budowę następujących ulic: Żeromskiego, Kurowskiego, Przemysłowej i Buczka co powinno nastąpić do końca miesiąca stycznia 2024r.

Poniżej przekazuję informacje o stanie zaawansowania prac projektowych. Choć jestem przekonany, że Państwo Radni, jako aktywni uczestnicy Komisji Rozwoju i Infrastruktury, na pewno te dane znają. Dla usystematyzowania informacji dane podane są w kolejności:

data zatwierdzenia przez KRiI - nazwa projektu; data zawarcia umowy; etap realizacji; data otrzymania dokumentacji; ważność decyzji;

**2019 – chodniki:** ul. Rzeźna; 11.01.2022; prace zakończone; 30.09.2022; 01.05.2026; ul. Kwiatowa (od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Wierzbowej); 23.09.2021; prace zakończone; 01.03.2022; 01.07.2025; ul. Drzymały; 31.05.2021; prace zakończone; 16.11.2021; 01.05.2025; odc. 11 Listopada (od ul. Klonowej do ul. Kołtąta) – 2 etapy; 14.02.2022/28.02.2022; prace zakończono – podpisano umowę na realizację; 24.10.2022/30.11.2022; 01.02.2026; droga południowa – koncepcja drogi – nie rozpoczęto prac projektowych z uwagi na niepewną sytuację dotyczącą powstania mostu do Czapur; odc. ul. Osiedlowej zgodnie z ustaleniami z Komisji prace projektowe wykonuje Spółdzielnia Lubonianka;  
**drogi:** - ul. Żeromskiego (od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego); 07.10.2021; zakończono prace projektowe, planowane rozpoczęcie prac budowlanych 2024; 24.04.2023; ZRID; odc. ul. Spadzistej (od

ul. Tuwima do ul. 3 Maja); 09.11.2022; złożono wnioski o ZRID; 15.12.2023; odc. ul. Przemysłowej (od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego); 22.10.2021; zakończono prace projektowe, planowane rozpoczęcie prac 2024; 31.07.2023; ZRID; odc. ul. Żabikowskiej (od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego); 20.10.2020; roboty budowlane zakończone; ul. s. Faustyny; 09.09.2020; etap projektowy zakończony; rondo - skrzyżowanie ulic 11 Listopada/ Traugutta/ Rejtana; 14.10.2020; zakończono prace projektowe; 17.01.2022; ZRID; ul. Pogodna – płyty betonowe; roboty budowlane zakończone; **kanalizacja deszczowa:** ul. Szymanowskiego; 07.07.2022; zakończono prace projektowe; 09.03.2023; 13.02.2026; odc. ul. Karłowicza; 07.04.2022; zakończono prace projektowe; 27.06.2023; 15.06.2026; ul. Kasztelańska (w tym chodnik); 07.04.2022; zakończono prace projektowe; 26.05.2023; 16.05.2026; **oświetlenie:** ul. Makuszyńskiego; realizacja przez ENEA; ul. Mizerki; 02.03.2020; roboty budowlane zakończone;

**2021 – chodniki:** - ul. Sienkiewicza; zadanie zrealizowane przez wydział WSK; ul. Chudzieckiego; 26.04.2023; w trakcie uzgadniania; --; 08.12.2026; ul. Kochanowskiego; 24.04.2023; w trakcie uzgadniania; --; 08.12.2026; ul. Akacyjowa; ul. Romana Maya; ul. Powstańców Wlkp.; ul. Jagiełły; ul. Wodna; 17.05.2023; w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane; ul. Wojska Polskiego (odc. od ul. Żabikowskiej do ul. Szkolnej); ul. Rivoliego (odc. od ul. Przemysłowej do ul. Dębieckiej); ul. Dworcowa (odc. od ul. Wł. Reymonta do ul. Okrzei); ul. Wł. Reymonta; 24.04.2023; zakończono prace projektowe; 29.11.2023; 13.10.2026; ul. 3 Maja 2 etapy; 30.06.2022; zakończono prace projektowe; 20.01.2023; 30.06.2026; ul. Dożynkowa;

**drogi:** ul. Wysoka (II etap); ul. Batorego; ul. Norwida; ul. Uroczą; 29.11.2022; w trakcie projektowania; ul. Leśna i Łąkowa; 27.01.2023; w trakcie projektowania; ul. Łączna; 30.08.2022; w trakcie projektowania; ul. Poniatowskiego; 14.12.2022; w trakcie projektowania; ul. Dąbrowskiego; ul. Konarzewskiego (w tym odwodnienie); ul. Nowiny – płyty betonowe; 13.05.2022; wykonano dokumentację projektową; 13.06.2023 - dokumentacja kompletna, niezatwierdzona decyzją; konieczna zmiana mpzp w celu uzyskania decyzji; ul. Małopolska – płyty betonowe; 13.05.2022; wykonano dokumentację projektową; 23.06.2023 - dokumentacja kompletna, niezatwierdzona decyzją; konieczna zmiana mpzp w celu uzyskania decyzji; ul. Północna – płyty betonowe;

**kanalizacja deszczowa:** - ul. Malwowa; ul. Śliwkowa; ul. Sowa; rejon kościoła pw. J. Bosko; zadanie zrealizowano w ramach WSK; ul. Szkolna; ul. Konarzewskiego;

**kubatura:** - Przedszkole nr 5; 09.06.2023; w trakcie projektowania;

**oświetlenie:** - ul. Nowiny – realizacja przez ENEA; ul. Małopolska – realizacja przez ENEA;

**inne:** - ścieżka nad Wartą; przejście pod torami PKP; umowa na koncepcję - 27.04.2023; prace zakończone;


**2023 – chodniki:** ul. Cieszkowskiego; odc. ul. Puszkina (odc. od ul. Faustmanna do ul. Południowej); odc. ul. Sobieskiego (odc. od ul. Podgórznej do ul. Wschodniej); odc. ul. Żabikowskiej (od ul. Sobieskiego do ul. Wschodniej); odc. ul. Sikorskiego (od bloku 21 do ul. Osiedlowej);

**drogi:** ul. Wawrzyniaka; ul. Lemańskiego; ul. Topolowa; odc. ul. Dworcowej; ul. Nagietkowa i ul. Azaliowa; odc. ul. Szkolnej; ul. Mizerki; ul. Kasprzaka; ul. Solskiego oraz odc. ul. Studziennej;

**oświetlenie:** ul. Konarzewskiego; ul. Skowronkowa; ul. Frezjowa; Wzgórze Jana Pawła II – 4 latarnie słoneczno-wiatrowe; ul. Liliowa;

**kanalizacja deszczowa:** - ul. Thomasa; ul. Podgórzna; (od ul. Armii Poznań do zbiornika wodnego);

**inne:** - skrzyżowanie ulic Unijnej – Kościuszki – Poniatowskiego; rewitalizacja fontanny w Parku Siewcy – realizowane w ramach WSK.

  
Z up. Burmistrza  
Michał Poptawski  
Zastępca Burmistrza